



MINISZTERELNÖKSÉG

MINISZTERELNÖKSÉG
TÁMOGATÁSKEZELÉSI FŐOSZTÁLY

DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG BUDAPEST		
Erkezés időpontja: 2022 AUG 10.	Erkeztetési / KER azonosító: ERK/ 9364 /2022	Erkezés módja: 7.
Küldés időpontja:	Iktatószám: D/NP/ /20	Melléklet: 1
Főírást: Tervező:		

DINA/
4430-0/
2022FÜRI ANDRÁS
igazgatóTÁRGY: Irányító Hatóság által aláírt
Támogatási Szerződés 3. számú
módosításának 1 db eredeti példányaDUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
2509 Esztergom- Kertváros
Strázsa hegy 1.IKTATÓSZÁM: IKT-2017-302-11-
00004859/0000189

ÜGYINTÉZŐ: Simon István / (1) 795-6281

TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETT!

Értesítjük, hogy a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program támogatási rendszerében VEKOP-4.2.1-17-2017-00001 azonosítószámmal nyilvántartott projektjéhez kapcsolódó Támogatási Szerződés 3. számú módosítása 2022. július 21-én hatályba lépett. Mellékelve küldjük Önnek az Irányító Hatóság által aláírt Támogatási Szerződés 3. számú módosításának 1 db eredeti példányát.

Budapest, 2022. augusztus 5.

Tisztelettel:



Melléklet: Támogatási Szerződés 3. számú módosításának 1 db eredeti példánya

Iktatószám: IKT-2017-302-I1-00004859/0000178
Kedvezményezett neve: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Projekt címe: A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest vonzáskörzetében – IV. ütem, valamint a térség természetvédelmi kezelésének fejlesztése
Projekt azonosítószám: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001

Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.), mint támogató, (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1357 Budapest, Pf. 6.
 Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.
 Aláíráásra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): PIR törzsszám: 775290
 Adószám: 15775292-2-41

másrészről Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1121 Budapest, Költő utca 21.
 Székhely: 2509 Esztergom – Kertváros, Strázsa-hegy
 Azonosító szám (törzs-szám): 325763
 Adószám: 15325763-2-11
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01711813-00000000
 Aláíráásra jogosult képviselője: Fűri András, igazgató

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2018.02.05-én „A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest vonzáskörzetében – IV. ütem, valamint a térség természetvédelmi kezelésének fejlesztése” című projektre, **VEKOP-4.2.1-17-2017-00001** azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek, amelyet 2020. október 13-án „Költségvetés és megvalósítási helyszínek módosulása”, illetve 2021. augusztus 10-én „Fizikai befejezési határidő, záró elszámolás benyújtási határidő, 2-8. sz. mérföldkövek elérési határidejei, indikátor célérték elérési időpontja, az 5. sz. mérföldkö megnevezése és a megvalósítani tervezett eredmény leírása, és kapcsolattartó változása; illetve Projektelőkészítés és Eszközbeszerzés elszámolt költségeinek pontosítása” tárgyban módosítottak.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási Szerződést a projekt előkészítését (a továbbiakban Előkészítés), az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció benyújtását és Támogató általi jóváhagyását követően a projekt megvalósítása, megvalósítási költségeinek támogatása érdekében módosítják.

Felek rögzítik továbbá, hogy a Támogató által a támogatási döntésben meghatározott feltételek és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 56. § (4) bekezdésében meghatározott feltétel az Előkészítés során teljesültek.

Felek megállapítják, hogy az Előkészítés végén benyújtott, projektfejlesztés lezárására irányuló módosítási igény nem változtatja meg a projekt eredeti céljait, a megvalósítani tervezett műszaki-szakmai tartalom megfelel az „Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése” című, VEKOP-4.2.1-17 kódszámú Felhívás előírásainak.

I. A támogatási kérelem adatlap **Kapcsolattartó adatai** munkalapján lévő adatok a következőképpen módosulnak:

Eredeti adatok:

DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

KAPCSOLATTARTÓ ADATAI

Név: * Garamszeginé Németh Mónika
 Beosztás: * Projektmenedzser
 Telefon:
 Telefon (mobil): 06304841405
 Fax:
 E-mail: * nemethm@dinpi.hu

Módosult adatok:

DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

KAPCSOLATTARTÓ ADATAI

Név: * Németh Adél
 Beosztás: * Projektmenedzser asszisztens
 Telefon:
 Telefon (mobil): +30 455 8766
 Fax:
 E-mail: * nemethad@dinpi.hu

DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

KAPCSOLATTARTÓ ADATAI

Név: * Senkáriukné Szarka Hermina, szarka.hermina@econose
 Beosztás: * projektmenedzser
 Telefon:
 Telefon (mobil): +36203455889
 Fax:
 E-mail: * szarka.hermina@econoserve.hu

II. A támogatási kérelem adatlap **Mérföldkövek** munkalapján rögzített 6-8. számú mérföldkövek elérésének tervezett határidejei; az 5-7. számú mérföldkövek megnevezése és a megvalósítani tervezett eredmény leírása módosulnak. Az aktualizált mérföldköveket jelen szerződésmódosítás 3. számú melléklete tartalmazza.

III. A 6-8. számú mérföldkövek tervezett elérési határidejei módosításával összhangban a támogatási kérelem adatlap **Szerződés adatlap** munkalapján és a Támogatási Szerződés 3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése pontjában a fizikai befejezési határidő és a záró elszámolás benyújtási határidő módosul.

Eredeti szöveg:

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. év február hó 28. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023. év március hó 30. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

Módosult szöveg:

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. év június hó 30. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023. év július hó 30. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

IV. A 6-8. számú mérföldkövek tervezett elérési határidejei módosításával összhangban a támogatási kérelem adatlap **Monitoring mutatók** munkalapján „A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma”, és „A természetvédelmi helyzet javítása érdekében tett intézkedések által érintett élőhelyek kiterjedése” indikátorok célérték elérési dátumai 2023.02.28-ról 2028.06.30-ra és 2023.06.30-ra módosulnak.

Ezen kívül „A természetvédelmi helyzet javítása érdekében tett intézkedések által érintett élőhelyek kiterjedése” indikátor célértéke 129,789 ha-ról 281,393 ha-ra módosul.

A monitoring mutatók aktualizált adatait jelen szerződésmódosítás 5. számú melléklete tartalmazza.

V. A Kedvezményezett a végleges műszaki, szakmai tartalommal összhangban kezdeményezte a támogatási kérelem adatlap **Műszaki-szakmai eredmény** munkalapjának módosítását. Az aktualizált műszaki-szakmai eredményeket jelen szerződésmódosítás 4. számú melléklete tartalmazza.

VI. A Kedvezményezett kezdeményezte a támogatási kérelem adatlap **Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása** munkalapjának módosítását a ténylegesen megvalósuló műszaki, szakmai tartalommal összhangban. Az aktualizált közbeszerzési tervet jelen szerződésmódosítás 6. számú melléklete tartalmazza.

VII. A Kedvezményezett a végleges műszaki, szakmai tartalommal összhangban kezdeményezte a támogatási kérelem adatlap **Projekt részletes bemutatása** munkalapjának módosítását.

Az aktualizált projektleírást jelen szerződésmódosítás 8. számú melléklete tartalmazza.

VIII. A Kedvezményezett bejelentette a támogatási kérelem adatlap **Megvalósítási helyszínek** munkalapjának módosítását. A végleges megvalósítási helyszíneket jelen szerződésmódosítás 7. számú melléklete tartalmazza.

IX. A projektfejlesztés befejezését követően a Kedvezményezett aktualizálta a támogatási kérelem adatlap **Projekt előkészítettség** munkalapját.

X. A Kedvezményezett kezdeményezte a támogatási kérelem adatlap **Költségek, Források és Szerződés adatlap** munkalapjainak és a Támogatási Szerződés 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege pontjának módosítását. Az aktualizált költségvetést jelen szerződésmódosítás 1., 2. és 10. számú mellékletei tartalmazzák.

Eredeti szöveg:

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben (1011/2016 (I. 20.) Korm. határozat) meghatározott tervezett összköltsége 210 000 000 Ft, azaz kettőszáztízmillió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 210 000 000 Ft, azaz kettőszáztízmillió forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 210 000 000 Ft, azaz kettőszáztízmillió forint.
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 56 300 000 Ft, azaz ötvenhatmillió-háromszázezer forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

210 000 000 Ft, azaz kettőszáztízmillió forint. **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

Módosult szöveg:

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben (1011/2016 (I. 20.) Korm. határozat) meghatározott tervezett összköltsége 240 000 000 Ft, azaz kettőszáznegyvenmillió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 240 000 000 Ft, azaz kettőszáznegyvenmillió forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 240 000 000 Ft, azaz kettőszáznegyvenmillió forint.
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 100 145 219 Ft, azaz egyszázmillió-egyszáznegyvenötezer-kettőszáztizenkilenc forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi





értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból 240 000 000 Ft, azaz kétszáznegyvenmillió forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

XI. A Támogatási Szerződés 10. sz. „Kommunikációs terv” elnevezésű melléklete sablonja megváltozott. A 3. sz. Támogatási Szerződés módosításába 9. sz. mellékletként az aktuális sablon kerül bele.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete(i) az alábbi(ak):

- A jelen módosítás **1. sz. melléklete** a Támogatási Szerződés 1. sz. „A Projekt költségvetése” elnevezésű mellékletét módosítja, és annak helyébe lép ugyanazzal az elnevezéssel.
- A jelen módosítás **2. sz. melléklete** a Támogatási Szerződés 2. sz. „A Projekt forrásai” elnevezésű mellékletét módosítja, és annak helyébe lép ugyanazzal az elnevezéssel.
- A jelen módosítás **3. sz. melléklete** a Támogatási Szerződés 3. sz. „A Projekt mérföldkövei” elnevezésű mellékletét módosítja, és annak helyébe lép ugyanazzal az elnevezéssel.
- A jelen módosítás **4. sz. melléklete** a Támogatási Szerződés 4. sz. „A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei” elnevezésű mellékletét módosítja, és annak helyébe lép ugyanazzal az elnevezéssel.
- A jelen módosítás **5. sz. melléklete** a Támogatási Szerződés 5. sz. „A Projekt indikátorai” elnevezésű mellékletét módosítja, és annak helyébe lép ugyanazzal az elnevezéssel.
- A jelen módosítás **6. sz. melléklete** a Támogatási Szerződés 7. sz. „Közbeszerzési terv” elnevezésű mellékletét módosítja, és annak helyébe lép ugyanazzal az elnevezéssel.
- A jelen módosítás **7. sz. melléklete** a Támogatási Szerződés 8. sz. „Projekt helyszíne” elnevezésű mellékletét módosítja, és annak helyébe lép ugyanazzal az elnevezéssel.
- A jelen módosítás **8. sz. melléklete** a Támogatási Szerződés 9. sz. „Rövid összefoglalás a projektről” elnevezésű mellékletét módosítja, és annak helyébe lép ugyanazzal az elnevezéssel.
- A jelen módosítás **9. sz. melléklete** a Támogatási Szerződés 10. sz. „Kommunikációs terv” elnevezésű mellékletét módosítja, és annak helyébe lép ugyanazzal az elnevezéssel.
- A jelen módosítás **10. sz. melléklete** a Támogatási Szerződés 12. sz. „Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum” elnevezésű mellékletét módosítja, és annak helyébe lép ugyanazzal az elnevezéssel.

Az eredeti szerződés (és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződés módosítás) minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződés módosítás akkor lép hatályba, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

 Furi András igazgató Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Kedvezményezett  Kelt: Budapest, Budapest 2022. év <u>Julius</u> hónap <u>19</u> napján.	 Oláh Gábor helyettes államtitkár Miniszterelnökség Támogató  Kelt: Budapest, 2022. év <u>07</u> hónap <u>21</u> napján.
---	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

- 5. melléklet - A Projekt indikátorai
- 6. melléklet - Közbeszerzési terv
- 7. melléklet - Projekt helyszíne
- 8. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
- 9. melléklet - Kommunikációs terv
- 10. melléklet - Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001
Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Támogatást Igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	1	164 486	0	164 486
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1	5 527 769	1 417 500	6 945 269
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek és ezek hatósági díja	1	8 964 000	2 059 830	11 023 830
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	78 854 503	21 290 716	100 145 219
DUNA-IPOLY NEMZETI	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1	1 622 969	279 306	1 902 275

PARK IGAZGATÓSÁG												
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1	63 664 839	17 183 971	80 848 810					
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	399 050	107 744	506 794					
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségek	1	1 893 276	511 184	2 404 460					
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	470 000	13 500	483 500					
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei	1	396 204	106 975	503 179					
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 570 000	423 900	1 993 900					

A
S

DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Tervezői művezetés	1	2 925 810	789 969	3 715 779
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	1 706 120	0	1 706 120
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	1	184 793	49 894	234 687
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	1	23 355 803	0	23 355 803
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	1	3 201 487	864 402	4 065 889
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:							240 000 000

Füri András

Füri András
igazgató
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett



2022. év hónap 19. napján.

Oláh Gábor

Oláh Gábor
helyettes államtitkár
Ministerelnökség
Támogató



2022. év hónap 21. napján.

A
S.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	240 000 000
Projekt elszámolható költsége	240 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes költsége	240 000 000

Füri András

Füri András
igazgató
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett



Kelt: Budapest,

2022. év *július* hónap *19* napján.

Oláh Gábor

Oláh Gábor
helyettes államtitkár
Miniszterelnökség
Támogató



Kelt: Budapest,

2022. év *07* hónap *21* napján.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001
 Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.08.04.	A madárvárta vizesblokkjának bővítéséhez és felújításához szükséges építési engedélyes terv megszerzése.
2.	2020.11.23.	Építési engedélyes terv és engedély megszerzése és kiviteli tervek elkészítése
3.	2021.09.29.	MT benyújtása minőségbiztosításra
4.	2021.09.30.	Projekt dokumentáció és közbeszerzési dokumentáció benyújtása
5.	2022.06.30.	50 %-os kivitelezés - Ócsa Tájház komplexum épületeinek felújítása
6.	2022.12.31.	Ócsai tájház komplexum kivitelezési munkák
7.	2023.06.29.	Gépbeszerzés és élőhelykezelési munkák
8.	2023.06.30.	Projekt fizikai befejezése

Füri András

Füri András
 igazgató
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
 Kedvezményezett



Kelt: Budapest,

2022. év *február* hónap *17.* napján.

Oláh Gábor

Oláh Gábor
 helyettes államtitkár
 Miniszterelnökség
 Támogató



Kelt: Budapest,

2022. év *február* hónap *21.* napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001
Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
6.	Ócsai tájház komplexum felújítása	Az Ócsai tájház komplexum több épülete felújításra kerül.	1	db	Egy új természetvédelmi és táj történeti, kulturális központ valósul meg Ócsán.
7.	Élőhelykezelés	Ócsai, Inárcsi és Dabasi területek élőhely kezelése és helyreállítása, potenciális rákosi vipera élőhely kialakítása összesen 281,393 ha területen. Az ehhez szükséges géppark beszerzése (1 db hengeres bálázó, 1 db mellő fűgésztesű tárcsás kasza, 1 db kéttengelyes pótkocsi, 1 db trágyavilla, 1 db mezőgazdasági vontató, 1 db vontatott csillagkereskes rendszelő, 1 db front száruzó, 10 db bálacsomagoló háló, 1 db terepi gépkocsi) is a pályázat részét képezi. A dabasi területeken szükséges az első évben bozótirtást végezni. Ezt egy külső vállalkozó megbízásával tervezzük 2022. szeptembertől 2023. márciusig. Az élőhely kezelés további munkálataihoz 1 fő munkaerő felvétele is szükséges. A becserjésedő gyepterületeken száruzást, majd rendszeres kaszálást tervezzük végezni, így tartva fenn a változatos gyepfelszíneket.	281	ha	Rákosi vipera és egyéb Natura 2000 fajok élőhely rekonstrukciója.
7.	Természeti értékeket bemutató, Natura 2000 interaktív kiállítások	Új természetvédelmi, táj történeti, Natura 2000 kiállítás létesül az Ócsai Tájház komplexumban.	1	db	Az új interaktív kiállítás sokretű információt nyújt a látogatók számára az Turjánvidékről, Natura 2000 fajokról és a természetvédelem fontosságáról.

Füri András

Füri András
igazgató
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kezvezményezett



Kelt: Budapest,

2022. év *október* hónap *19.* napján.

Oláh Gábor

Oláh Gábor
helyettes államtitkár
Miniszterelnökség
Támogató *



Kelt: Budapest,

2022. év hónap *21.* napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001
 Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma	-	-	2028.06.30.	500	500	500
A természetvédelmi helyzet javítása érdekében tett intézkedések által érintett élőhelyek kiterjedése	-	-	2023.06.30.	281,393	281,393	281,393

Füri András

 Füri András
 igazgató

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
 Kézelt: Budapest, *
 Budapest, *
 Budapest, *



Oláh Gábor

 Oláh Gábor
 helyettes államtitkár
 Miniszterelnökség
 Támogató

Kelt: Budapest, *
 Budapest, *
 Budapest, *



2022. év ... napján. 2022. év ... hónap ... napján.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001
 Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Építés	99 950 795 Ft	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Ócsa Tájház komplexum épületeinek felújítása vállalkozasi szerződés keretében
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Árubeszerzés	52 441 089 Ft	Uniói ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Mezőgazdasági gépek, tartozékok beszerzése
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Árubeszerzés	39 370 080 Ft	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Gépjármű és kapcsolódó felszerelések beszerzése
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Árubeszerzés	47 782 300 Ft	Uniói ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Mezőgazdasági gépek, vontatmányok beszerzése-eredménytelen

Füri András

Füri András
igazgató

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett



2022. év ... hónap 19. napján.

Oláh Gábor

Oláh Gábor
helyettes államtitkár
Miniszterelnökség
Támogató



2022. év ... hónap 21. napján.

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001
Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

PROJEKT HELYSZÍNE

- 2364 Ócsa, 2643 helyrajzi szám
- 2364 Ócsa, 2644 helyrajzi szám
- 2364 Ócsa, 2651 helyrajzi szám
- 2364 Ócsa, 2652 helyrajzi szám
- 2364 Ócsa, 2653 helyrajzi szám
- 2364 Ócsa, 2654 helyrajzi szám
- 2364 Ócsa, 0346/8 helyrajzi szám
- 2364 Ócsa, 0379/12a helyrajzi szám
- 2364 Ócsa, 0407/3 helyrajzi szám
- 2364 Ócsa, 0551/a helyrajzi szám
- 2364 Ócsa, 0557/1 helyrajzi szám
- 2364 Ócsa, 0560 helyrajzi szám
- 2364 Ócsa, 0587/19 helyrajzi szám
- 2364 Ócsa, 0590/6 helyrajzi szám
- 2365 Inárcs, 065 helyrajzi szám
- 2370 Dabas, 056/3 helyrajzi szám

Füri András

Füri András
igazgató
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett



Kelt: Budapest,

2022. év *1* *február* hónap *19* napján.

Oláh Gábor

Oláh Gábor
helyettes államtitkár
Miniszterelnökség
Támogató



Kelt: Budapest,

2022. év *07* hónap *21* napján.

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Jelen projekt keretében az Ócsai Tájház komplexum fejlesztését tervezzük Budapest vonzáskörzetében. A meglévő épületek jelen állapotukban nem tudnak teljes körűen megfelelni a természet felfedezésének élményét bemutató helyszíneként és fejlesztésre szorulnak, állapotuk jelentősen leromlott, illetve hiányoznak a szükséges infrastrukturális feltételek. A Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képező helyszínen az Ócsai Tájház komplexum három épületének felújítását tervezzük.

Továbbá a közvetlen kihalással veszélyeztetett, európai szinten is kiemelkedő jelentőségű fokozottan védett és közösségi jelentőségű rákosi vipera (*Vipera ursinii rakosiensis*) megőrzését célzó élőhely-fejlesztés valósul meg. Ennek keretében a cserjésedett-nádasodott gyepek kerülnek helyreállításra, valamint telelő dombok létesülnek az Inárcsi kaszálókon és az Ócsai Nagy-Turjánon. A Dabasi területeken külső vállalkozóval végzünk bozótirtást szeptembertől márciusig. A projektben az élőhely kezeléshez szükséges eszközök beszerzését tervezzük megvalósítani (1 db hengeres bálázó, 1 db tárcsás függesztett kasza, 1 db bálaszállító pótkocsi, 1 db trágyavilla, 1 db erőgép (traktor), 1 db homlokrakodó, 1 db rézsúkasza, 14 db bálacsomagoló háló, 1 db terepi gépkocsi), mivel az élőhelyek degradálódása, a legeltetés felhagyása következtében a rákosi vipera élőhelyén egyre inkább visszaszorul. A gyepterületek megfelelő kezelésének hiánya a légyszárúak fajgazdagságának csökkenését vagy a cserjésedés folyamatának térnyerését eredményezi.

7. TSZ módosítási igény:

Projekt megvalósítás időszaka

A projekt megvalósítás időszaka 2018.04.20.-2023.06.30-ig tart. A projekt keretében megvalósított fő tevékenységek: kivitelezés és az élőhelykezelés.

Ócsai Tájház komplexum épületeinek felújítása

A felújításokra vonatkozóan portánként külön-külön felújítási tervdokumentáció, valamint a területre környezetrendezési terv készült. A rendelkezésre álló pénzügyi fedezet miatt azonban a tervdokumentációk csak részben kerülnek megvalósításra.

A felújítással érintett porták:

- „A” épület – Turján-ház (bruttó alapterülete 92,02 m²)
- „B” épület – Erzsébet néni háza (bruttó alapterülete 92,56 m²)
- „C” épület – Karcsi bácsi háza (bruttó alapterülete 48,48 m² + nyárikonyha bruttó alapterülete 11,75 m² + 7,96 m² terasz)
- „D” épület – Iroda (bruttó alapterülete 100,47 m².)
- Továbbá környezetrendezés.

A kiviteli tervdokumentációkat a 2. számú szakmai beszámoló során benyújtottuk, az ezek alapján a projekt keretében megvalósítandó tevékenységeket a Közbeszerzési Műszaki leírás.doc megnevezési melléklet tartalmazza.

Mezőgazdasági gépbeszerzés

Az élőhelykezelési munkákhoz kapcsolódó mezőgazdasági gépek az alábbiak szerint kerülnek beszerzésre. Az eredetileg tervezett homlokrakodó és rézsúkasza beszerzése nem szükséges, mivel a területen rendelkezésre áll megfelelő eszköz, ezzel szemben szükséges vontatott csillagkerekes rendszere és front szárazító beszerzése. A többi eszközzel kapcsolatban csupán a megnevezés került pontosításra.

Mezőgazdasági vontató, 1 db

Teljesítmény: min. 70 LE, ECE R24 vagy ECE R120 szabvány szerint

Váltó: teljes menettartományban fokozatmentesen állítható maximum 40 km/h-ig

Összkerék-hajtás és differenciálzár automata funkcióval, bekormányzási szög függvényében kapcsoljon

Trágyavilla, 1 db

Szélesség minimum 1800 mm, maximum 2000 mm

Az ajánlatkérő már meglévő Fendt 4X75 Cargo típusú homlokrakodójához illeszthető legyen

Euró szabványos csatlakozás

Mellső függesztésű tárcsás kasza, 1 db

Tárcsás kialakítás: minimum 7 db tárcsás kaszaelem elemeenként minimum 2 db késsel
Kat. 2-es frontfüggesztéssel üzemeltethető
Munkaszélesség: minimum 2,8 m, maximum 3 m
Vontatott csillagkeres rendszerű, 1 db
Csillagkerék átmérő. minimum 1,4 m
Fogátmérő: minimum 7 mm
Maximális munkaszélesség: 7,4 m
Hengeres bálázó, 1 db
A bálázót adaptálni kell a közbeszerzés tárgya szerinti mezőgazdasági vontatóhoz.
Acél tömörítőhengeres
Fixkamrás körbálázó: bálaméret: átmérő: 1,25 m, szélesség: maximum 1,2 m
Kéttengelyes pótkocsi, 1 db
Plató felülete. hosszúság: minimum 4300 mm, szélesség: maximum 2220 mm
Megengedett össztömeg: minimum 10 maximum 13 tonna
Abroncsolás: 15.0/70-18
Front száruzó, 1 db
Kat. 2-es frontfüggesztéssel üzemeltethető legyen
Munkaszélesség. minimum 1,8 m, maximum 2,5 m
Zúzókések száma: minimum 16 db, maximum 24 db
Bálaháló, 10 tekercs
125 mm x 3600 mm méretű, poliészter.

Terepjáró gépjármű 1 db
ISUZU D-MAX-L típusú, RAJ-307 forgalmi rendszámú

Élőhelykezelés

Az élőhelykezelési munkák meghatározása során pontosítottuk az érintett beavatkozási terület és hatásterület nagyságát.

A természetvédelmi helyzet javítása érdekében tett intézkedések által érintett élőhelyek kiterjedése 281,393 ha. A tényleges beavatkozással érintett terület nagysága 88,959 ha, ahol egyrészt a beszerzett mezőgazdasági gépekkel saját teljesítésben végzünk élőhelykezelést (kaszálást), és külső szolgáltatásként cserjeirtást.


Fűr András
igazgató
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Budapest,

2022. év július hónap 19. napján.


Oláh Gábor
helyettes államtitkár
Miniszterelnökség
Támogató
P.H.
Kelt: Budapest,

2022. év hónap 21. napján.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Kommunikációs eszközök	Tevékenység időbeni ütemezése (év, hónap)	Darab-szám	Az eszköz paraméterei	Az eszköz költsége
1. Kommunikációs terv készítése	2021. 08.	1 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	0 Ft (saját teljesítés)
2. A projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	2018.04.-2023.06.	1 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	0 Ft (saját teljesítés)
3. Honlap	2018.04.-2023.06.	1 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	0 Ft (saját teljesítés)
4. Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2021.09.	1 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	0 Ft (saját teljesítés)
5. A beruházások helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2021.10.	1 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	8 954 Ft
6. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	2021.10.-2023.06.	50 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	0 Ft (saját teljesítés)
7. Sajtó nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	2023.05.	1 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	497 840 Ft
8. Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2023.05.	1 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	0 Ft (saját teljesítés)
9. TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	2021.10.-2023.06.	1 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	0 Ft (saját teljesítés)
10. A beruházások helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése	„D” típusú emlékeztető táblát nem kívánunk beszerezni. A műemléki környezetre való tekintettel „C” típusú táblát szerezünk be, melyet a fenntartási	1 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	0 Ft (saját teljesítés)

		időszakban is kint fogunk tartani			
--	--	---	--	--	--

Füri András

Füri András
igazgató
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett



P.H.

Kelt: Budapest,

2022. év *július* hónap *19* napján.

Oláh Gábor

Oláh Gábor
helyettes államtitkár
Miniszterelnökség
Támogató



Kelt: Budapest,

2022. év *07.* hónap *21* napján.



EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM

MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOMBAN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Támogatási Szerződés 3. számú módosítása:

1. Egyéb általános (rezsi) költség

A Kedvezményezett a projektfejlesztés során felülvizsgálta az elszámolni kívánt költségek körét, és bejelentette, hogy az Egyéb általános (rezsi) költséget (Dokumentációs, irattározási, archiválási költségek, irodai anyagköltségek) nem kívánja elszámolni.

Eredeti szakmai tartalom:

- Irodaszer, papír, posta, egyéb irodai költségek

Módosított szakmai tartalom: -

2. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek

Eredeti szakmai tartalom:

- Élőhelykezelés: Szolgáltatás bozótirtás Dabasi területeken,
- Engedélyeztetés (közmű, egyéb) 1 000 000 Ft

Módosított szakmai tartalom:

- Projekt keretében beszerzett ISUZU típusú, RAJ-307 forgalmi rendszámú gépjármű megvalósítási időszakra eső kötelező gépjármű felelősségbiztosítása és CASCO biztosítása, 2019.02-2020.12.31 közötti időszakban, ténylegesen felmerült költség alapján: 277 769 Ft (áfa mentes).
- 15 ha élőhelykezelés külső szolgáltatóval: bokros terület erdészeti szárazúzása bruttó 6.667.500 Ft

A Kedvezményezett a megtakarítást (8 054 731 Ft) a Műszaki tervek és ezek hatósági díja költségeinél (3 923 830 Ft) és az Építéshez kapcsolódó költségeknél (4 130 901 Ft) jelentkező többletköltségigényre csoportosította át.

3. Műszaki tervek és ezek hatósági díja

Eredeti szakmai tartalom:

- Nem építési engedélyköteles épület felújítások Ócsa tájház és Madárvárta „A” és „D” épület és Madárvárta felújítási tervdokumentáció - bruttó 1 955 800 Ft.
- Építési engedélyezési tervdokumentáció „B” és „C” épület - bruttó 2 827 020 Ft; Kiviteli tervek „B” és „C” épület – bruttó 4 715 510 Ft
- Madárvárta vizesblokk engedélyezési tervdokumentáció - bruttó 190 500 Ft
- Geodéziai felmérés - 265 000 Ft AM.
- Műszaki szakértői tanácsadás, építész/műszaki szakértelmet biztosítása tervegyeztetéseken, 100 000Ft/mérnöknap, keretszerződés alapján, eseti megrendeléssel - bruttó 700 000 Ft
- Hatósági eljárási díjak, Térképmásolatok, Környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági eljárási díj
- Kiállítás tervezés Ócsa tájház - bruttó 1 500 000 Ft
- Ócsa Tájháza komplexum felújításához kapcsolódó környezetrendezési tervek elkészítése 350.000 Ft.

A projekt költségvetésében jelenleg bruttó 7 100 000 Ft elszámolására áll rendelkezése pénzügyi fedezet.

Módosított szakmai tartalom:

- A projekt keretében tervezett építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési, előkészítési költségek
- Nem építési engedélyköteles épület felújítások Ócsa tájház és Madárvárta „A” és „D” épület és Madárvárta felújítási tervdokumentáció - bruttó 1 955 800 Ft.
 - Építési engedélyezési tervdokumentáció „B” és „C” épület - bruttó 2 827 020 Ft; Kiviteli tervek „B” és „C” épület – bruttó 4 715 510 Ft
 - Madárvárta vizesblokk engedélyezési tervdokumentáció - bruttó 190 500 Ft
 - Geodéziai felmérés - 265 000 Ft AM.
 - Műszaki szakértői tanácsadás, építész/műszaki szakértelmet biztosítása tervegyeztetéseken, 100 000 Ft/mérnöknap, keretszerződés alapján, eseti megrendeléssel - 700 000 Ft (AM)
 - Hatósági eljárási díjak, Térképmásolatok, Környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági eljárási díj 20 000 Ft (áfamentes).
 - Ócsa Tájháza komplexum felújításához kapcsolódó környezetrendezési tervek elkészítése 350.000 Ft (AM)

4. Építéshez kapcsolódó költségek

Eredeti műszaki, szakmai tartalom:

- Építés Ócsa tájházkomplexum (B épület 32 000 000 Ft,
- Tájházi iroda felújítás 4 800 000 Ft
- Turjánház felújítás 6 000 000 Ft,
- kis raktárpépület felújítás 4 000 000 Ft,
- C épület felújítás és tereprendezés 5 000 000 Ft),
- Madárvárta bontási és felújítási munkák, vizesblokk és kút létesítése (4 000 000 Ft),
- Tanösvény tábla (500 000 Ft)

Módosított műszaki, szakmai tartalom:

- A kivitelezést megelőző veszélytelenítés (bruttó 982 980 Ft), gázmesteri fertőtlenítés (bruttó 381 000 Ft), és kivitelezést megelőző konténeres elszállítás (bruttó 57 150 Ft)
- Az Ócsai Tájháza komplexum A, B, C, D épületének felújítási, átalakítási munkálatai (bruttó 98 724 089 Ft)

5. Eszközbeszerzés költségei

Eredeti műszaki, szakmai tartalom:

- 1 db Laptop
- 2 db okos mobiltelefon
- 2 db asztali számítógép
- 3 db mobil sátor rendezvényekhez
- 1 db EPSON EM-S05 projektor

Módosított műszaki, szakmai tartalom:

Az Ócsai Tájháza komplexum működéséhez szükséges eszközök beszerzése:

- 1 db EPSON EM-S05 projektor bruttó 99.900 Ft.
- 1 db fűtőpanel a nyári konyhába bruttó 50.000 Ft
- 6 db irodai szék: 22 806 Ft/db + Áfa + 2%-os közbeszerzési költsége - központosított közbeszerzésből beszerelve, bruttó 177.257 Ft
- 6 db Irodai székek alá alátét bruttó 29.940 Ft
- Recepció pult és gázóra eltakaró szekrény: bruttó 399.415 Ft

NATURA 2000 kiállítás kialakításához szükséges eszközök:

- 5 db vászonkép nyomásbruttó 103.276 Ft
- Kosarak 40 500 Ft (tam)
- Képfüggesztő rendszer: 81 880 Ft + Áfa, bruttó 103.987 Ft.
- 5 db baba 250 000 Ft aam
- Élőhelyképek festése 275 591 Ft + Áfa, bruttó 350.000 Ft
- Népi játszódvar játéka: 298 000 Ft (aam)

6. Eszközbeszerzés költségei

Eredeti műszaki, szakmai tartalom:

- 1 db Hengeres bálázó bruttó 12.000.000 Ft,
- 1 db tárcsás függesztett kasza bruttó 3.200.000 Ft,
- 1 db bálaszállító pótkocsi bruttó 7.000.000 Ft,
- 1 db trágyavilla bruttó 1.000.000 Ft,
- 1 db erőgép (traktor bruttó 35.000.000 Ft,
- 1 db homlokrakodó bruttó 4.800.000 Ft,
- 1 db rézsűkasza bruttó 3.200.000 Ft,
- 14 db bálacsomagoló háló bruttó 750 000 Ft
- 1 db terepi gépkocsi bruttó 11.050.000 Ft.

Módosított műszaki, szakmai tartalom:

- 1 db ISUZU D-MAX L típusú, RAJ-307 forgalmi rendszámú haszongépjármű, 6 541 500 Ft + Áfa, bruttó 8.307.705 Ft, és a hozzá kapcsolódó forgalombahelyezési költségek: 35 000 Ft + Áfa, bruttó 44.450 Ft, forgalmi+törzskönyv 20 500 Ft.

- Mezőgazdasági gépek és tartozékok, közbeszerzési eljárás során beszerezve, közbeszerzési eljárás során kapott árajánlat 56 443 500Ft +Áfa, bruttó 71.683.245 Ft.)

1 db Mezőgazdasági vontató

1 db Trágyavilla

1 db Mellső függesztésű tárcsás kasza

1 db Vontatott csillagkeres rendszer

1 db Hengeres bálázó

1 db Kéttengelyes pótkocsi

1 db Front szárzúzó

- Élőhelykezelés, kaszálás során használt bálaháló, évente 5 tekercs, összesen 10 tekercs, bruttó 79.291 Ft/db, összesen bruttó 792.910 Ft

7. Képzéshez kapcsolódó költségek

A Kedvezményezett a projektfejlesztés során felülvizsgálta az elszámolni kívánt költségek körét, és bejelentette, hogy a Képzéshez kapcsolódó költségeket nem kívánja elszámolni.

Eredeti szakmai tartalom:

- Gépközlelési tanfolyam élőhelykezelési brigádtagnak 1 db bruttó 500.000 Ft.

Módosított szakmai tartalom: -

8. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

Eredeti szakmai tartalom:

- Kommunikációs terv készítése (DINPI saját),
- projekt honlap aloldal (DINPI saját),

- sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és zárásáról (2 db)
- 1 db B-tábla,
- 1 db D-tábla,
- 1 db honlap,
- záró rendezvény,
- fotódokumentáció (DINPI sajtó),
- TÉRKÉPTÉR feltöltése (DINPI sajtó)

Módosított szakmai tartalom:

- Egyedi engedély alapján, műemléki környezet miatt 1 db C típusú tábla, 7050 Ft + Áfa, bruttó 8.954 Ft.
- Projekt megvalósítás végén ünnepélyes záró projekt átadó rendezvény megvalósítása, bruttó 497.840 Ft összértékben (étel, italfogyasztás biztosítása résztvevők számára)
- További feladatok sajtó teljesítésben (kommuniációs terv, sajtóközlemény, TÉRKÉPTÉR, sajtóelemzés)

9. Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység**Eredeti szakmai tartalom:**

Közbeszerzési tanácsadó bruttó 2 000 000 Ft.

Módosított szakmai tartalom:

D. Vörös Jánossal kötött keretszerződés alapján, közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó megrendelések szerint a projektben megvalósított közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői díj. A beszerzés becsült értékének 0,95%-a, megismételt eljárásnál 0,65%-a.

- Gépjármű beszerzés: 74 803 Ft + Áfa, bruttó 95.000 Ft.
- Mezőgazdasági gépbeszerzés (eredménytelen eljárás): 528 072 Ft + Áfa, bruttó 670.652 Ft
- Mezőgazdasági gépbeszerzés (második eljárás): 340 867 Ft + Áfa, bruttó 432.901 Ft
- Építési beruházás kivitelezés: 949 533 Ft + Áfa, bruttó 1.205.907 Ft.

10. Közbeszerzési eljárás díja**Eredeti szakmai tartalom:**

Közbeszerzési eljárási díj 100 000 Ft.

Módosított szakmai tartalom:

A projekt keretében megvalósított tevékenységekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások rendszerhasználati és hirdetmény ellenőrzési díja:

Mezőgazdasági gépbeszerzés (eredménytelen eljárás):

Mivel az eljárás több projektet érint, jelen projekt keretében az arányos rész elszámolása történik.

- rendszerhasználati díj 10 000 Ft: I.17. Tekintettel arra, hogy a Mezőgazdasági gépbeszerzés (eredménytelen eljárás) 4 db projektet érint, az összesen 40.000 Ft-ot négy egyenlő részben számoljuk el az érintett projektek között.

- hirdetmény ellenőrzés (módosítás): 20 000 Ft: I.17. Tekintettel arra, hogy a Mezőgazdasági gépbeszerzés (eredménytelen eljárás) 4 db projektet érint, az összesen 80.000 Ft-ot négy egyenlő részben számoljuk el az érintett projektek között.

- hirdetmény ellenőrzés (eredmény): 25 000 Ft: I.17. Tekintettel arra, hogy a Mezőgazdasági gépbeszerzés (eredménytelen eljárás) 4 db projektet érint, az összesen 100.000 Ft-ot négy egyenlő részben számoljuk el az érintett projektek között.

Mezőgazdasági gépbeszerzés (második eredményes eljárás):

- rendszerhasználati díj: 12 700 Ft
- hirdetmény ellenőrzés (eredmény): 25 000 Ft: Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató ellenőrzési díja a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 13. § 1) d) szerint, a teljes díj 25%-a. Tekintettel arra, hogy a Mezőgazdasági gépbeszerzés (második) 4 db projektet érint, az összesen 100.000 Ft-ot négy egyenlő részben számoljuk el az érintett projektek között.

Építési beruházás kivitelezés:

- rendszerhasználati díj 50 800 Ft
- hirdetmény ellenőrzés (indítás): 160 000 Ft
- hirdetmény módosítás: 80 000 Ft
- hirdetmény ellenőrzés (eredmény): 100 000 Ft Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató ellenőrzési díja a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 13. § 1) d) szerint.

11. Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei

Eredeti szakmai tartalom:

- 10 db Sajtómegjelenés, bruttó 50.000 Ft/db.
- 1000 db Kiadvány az Ócsai Tájház komplexumról, 500 Ft/db, összesen bruttó 500.000 Ft.

Módosított szakmai tartalom:

Projekt Marketing stratégiájának megvalósításához szükséges PR elemek:

- Kiadvány Ócsai Tájház komplexumról, grafikai tervezés 19 685 Ft + Áfa, bruttó 25.000 Ft
- NATURA 2000 bemutató térkép 1 db grafikai tervezés bruttó 40.000 Ft
- Ócsai Tájház és környéke térkép grafikai tervezés bruttó 80.000 Ft.
- Grafikai tervezés NATURA 2000 kiállításához bruttó 200.000 Ft.
- Ócsai Tájház és környéke térkép gyártás 3 db, 2500 Ft+Áfa/db, bruttó 9.525 Ft.
- Kiadvány gyártás 2000 db, 50 Ft+Áfa/db, bruttó 127.000 Ft
- NATURA 2000 térkép gyártás bruttó 12.700 Ft.
- Kiegészítő tájékoztató tábla a kivitelezés időszakára bruttó 8.954 Ft. (C típusú táblához hasonló kivitelben, a kivitelezésre vonatkozó kiegészítő információkkal: Projektben belül kivitelezés költsége és várható időtartama)

12. Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása

Eredeti szakmai tartalom:

- Projektmenedzser (Molnár Melinda) 2018. április 01-je és 2020. december 31-e közötti időszakban felmerülő munkabére és járuléka
- Pénzügyi menedzser (Mihálka Klára) 2018. április 01-je és 2020. december 31-e közötti időszakban felmerülő munkabére és járuléka

Módosított szakmai tartalom:

- Krasznai-Vida Judit Viktória, mint projektmenedzser 2020.03.01-2020.12.31 között projektben eltöltött munkaidejére jutó bér arányos része, tényleges bér és munkaidő alapján. 1 466 770 Ft + 239 350 Ft szochó.

13. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

Eredeti szakmai tartalom: -

Módosított szakmai tartalom:

A

S.

- Kivitelezés idejére ingatlan bérlet a Tájház bútorainak és berendezési tárgyainak átmeneti tárolására – 234 687 Ft

14. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

Eredeti szakmai tartalom:

- A projekt szakmai felelős (Kormos Rebeka) 2018. január 01-je és 2020. december 31-e közötti időszakban felmerülő munkabére és járuléka
- Projektes élőhely-kezelési feladatra 1 fő munkabérének és járulékanak elszámolása a 2018. január 01-je és 2020. december 31-e közötti időszakban

Módosított szakmai tartalom:

- A projekt szakmai felelős (Kormos Rebeka) 2018. január 01-je és 2023. október 31-e közötti időszakban felmerülő munkabére és járuléka
- Szakmai megvalósításban közreműködő munkatárs (Miklós Gábor) 2019.04.01-2023.10.31. közötti időszakban felmerülő munkabére és járuléka
- Projektes élőhely-kezelési feladatra 1 fő (Peer Zoltán) munkabérének és járulékanak elszámolása a 2022.01.01-2023.10.31 közötti időszakban

15. Utazási költség

Eredeti szakmai tartalom:

- Üzemanyagköltség gépekre élőhelykezeléshez és szakmai felelősök útiköltsége (24 hónap, 650.000 Ft/hó)

Módosított szakmai tartalom:

- A projekt keretében, élőhelykezelési céllal beszerzett gépjármű üzemanyagköltsége, valamint a projekt keretében alkalmazott szakmai megvalósítók projekttel kapcsolatban felmerülő utazási költségei: 2018.04-2020.12.31 között ténylegesen felmerült költség: 1.363.612 Ft, elszámolásra benyújtásra került.

2021.01.01-2021.04.30 között felmerült költség összesen 101.757 Ft, melyből elszámolni kívánt összeg 74.233 Ft.

- A projekt keretében beszerezett mezőgazdasági gépek, projekt által meghatározott célterületen végzett élőhelykezelési munkáihoz kapcsolódó üzemanyagköltségek:

Saját kivitelezésű élőhelykezelés 73,9581 ha, gépek átlagos fogyasztása 35 l/ha, gázolaj aktuális ár 469 Ft/l, azaz 1 214 022 Ft/év, két évre 2 428 044 Ft.

- Olaj+kenőanyag 100 000 Ft /év, azaz 200 000 Ft a projekt 2022-2023-ra eső időszakára




Füri András
igazgató
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett

P.H.



Kelt: Budapest,

2022. év július hónap 19 napján.



Oláh Gábor
helyettes államtitkár
Miniszterelnökség
Támogató

P.H.



Kelt: Budapest,

2022. év 07 hónap 21 napján.

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM
A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN TELJESÍTENDŐ FELTÉTELEK

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

1. A Kedvezményezett a Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj alátámasztására benyújtotta az Ócsai Református Egyházközséggel kötött bérleti szerződést. A bérleti szerződés bruttó 220 000 Ft bérleti díjat támaszt alá. A Kedvezményezett által, a projektfejlesztést lezáró módosítási igényben betervezett bruttó 234 687 Ft bérleti díj kifizetési kérelemben történő elszámolásának feltétele a teljes bérleti díjat alátámasztó bérleti szerződés benyújtása az első, ingatlan bérleti díj elszámolását tartalmazó kifizetési kérelemig.

Füri András

Füri András
igazgató
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest,

2022. év *február* hónap *19* napján.



Oláh Gábor

Oláh Gábor
helyettes államtitkár
Miniszterelnökség
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest,

2022. év *február* hónap *21* napján.



NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVANJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001
 Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Alulírott Fűri András, mint a **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság** képviselőjében eljáró személy a VEKOP-4.2.1-17-2017-00001 azonosító számú, „A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest vonzáskörzetében – IV. ütem, valamint a térség természetvédelmi kezelésének fejlesztése” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezük:

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés (Költségelem)	Támogatás összege (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
					Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	164 486	Utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	6 945 269	Utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek és ezek hatósági díja	11 023 830	Utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	100 145 219	Szállítói finanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1 902 275	Utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	80 848 810	Utófinanszírozás	-	-

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	506 794	Utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	2 404 460	Utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	483 500	Utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei	503 179	Utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 993 900	Utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Tervezői művezetés	3 715 779	Utófinanszírozás	-	-
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1 706 120	Utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	234 687	Utófinanszírozás	-	-

B

50

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	23 355 803	Utófinanszírozás	-
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	4 065 889	Utófinanszírozás	-
Összesen			240 000 000		-

.....
Füri András

 Füri András

igazgató

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest,

2022. év ... *július* hónap *15.* napján.

